


LE GALLIENI – Boulogne Billancourt




L'opération :

**MISSION MOE 31 logements + 2
commerces
2 niveaux de sous sol
Montant des travaux 3,1M€**


**Le challenge : un planning de construction de 18 mois réduit à
14 mois**

Comment ?  Par la mise en place un PLANNING GEOGRAPHIQUE

Comment fonctionne-t-il ?  Planning suivi à la semaine, indiquant les corps d'état présent par appartement et par jour. On optimise le comblement des « vides » du planning en demandant une présence renforcée et régulière des entreprises. Ce planning peut être optimisé par la mise en place d'un contrôle d'accès des entreprises.



		Logements n°															
Jours		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	cloison																
2	SE	cloison															
3	SPLB	SE	cloison														
4		SPLB	SE	cloison													
5			SPLB	SE	cloison												
6				SPLB	SE	cloison											
7					SPLB	SE	cloison										
8						SPLB	SE	cloison									
9							SPLB	SE	cloison								
10								SPLB	SE	cloison							
11									SPLB	SE	cloison						
12										SPLB	SE	cloison					

Résultats : 12 mois de travaux + 1 mois d'août neutralisé +
1 mois lié  x intempéries et aléas
PARI AURIS REUSSI !!!!